

Aufmaß Angebot-Nr.: 235/05 Seite 1/1		Position / Schottnummer	Boden / Wand / Decke	Durchführung ( Stück )	Durchführung (Größe cm)	Kabel=Ka Lee=L Kunststoffrohr=KR Stahlrohr=St Brandschutzklappe=BSK Brandschutztüre=BST Armatlexisolierung=A	Neu=N Reparatur=R	Ausführungsschild	HILTI	HILTI	HILTI	HILTI	HILTI CP	HILTI	HILTI	HILTI	HILTI	HILTI	HILTI	Röfix	Promat		
Firma: Mustermann GmbH & Co. KG Gebäude: 12 Umbau 2.OG Datum: 11.04.2005									CP 601	CP 606	CP 611	CP 620	673	CP 658	CP 657	CP 644	CP 648	CP 647	CP 636	CP 615	Mörtel		Dicht.
Ort der Abschottung:		Silicon	Acryl	Intum.	Schaum	Platten	Stopfen	Steine	Mansch	Band	Bandage	Mörtel	Dicht.	Mörtel	Baupl.	Std.							
2.OG EDV-Elektorraum - EG Werkstatt		01	B	3	D=13	Ka	N	2							6x132								
2.OG EDV-Elektorraum - EG Werkstatt		02	B	1	D=10	Ka	N	1							2x107								
2.OG EDV-Elektorraum - EG Werkstatt		03	B	3	D=13	Ka	N	1															
2.OG vor EDV-Elektorraum - EG Werkstatt		04	B	1	50x11	Ka	N	1															
2.OG Steigtrasse - EG Werkstatt		05	D	1	56x20	Ka	N	1															
2.OG vor EDV-Elektorraum - 3.OG Lehrwerks		06	D	1	50x12	Ka	N	1															
2.OG vor EDV-Elektorraum - 3.OG Lehrwerks		07	B	1	55x25	Ka St	N	1															
2.OG Anbau Gang (vor WC)		08	W	1	25x10	Ka	N	1															
2.OG Anbau Gang (vor WC)		09	W	1	25x5	Ka	N	1															
EG Gang - EG Empfang (neu)		10	W	1	40x15	Ka	N	1															
EG Gang - UG		11	B	2	D=10	Ka	N	1							4x107								
EG Werkstatt Steigtrasse - UG Gang		12	B	1	63x50	Ka St	N	1															
EG Werkstatt Steigtrasse - UG Gang		13	B	1	60x50	St	N	1															
EG Werkstatt Steigtrasse - UG Gang		287	B	1	60x50	Ka	R	0															
UG Gang - Treppenhaus		14	W	1	35x33	Ka	N	1															
UG Gang hinten - Lager (Silo)		288	W	2	D=12	L	R	0															
UG Gang hinten - Lager (Silo)		288	W	2	D=12	Ka	R	0															
2.OG EDV-Elektorraum - 3.OG Lehrwerkstatt		15	D	1	D=15	KR	N	1															
Gesamt:															6x107								
Gesamt:								16					19	1.64/5,0	6x132	16,5	1x160				7,25	45	